



# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO DE JUCHITAN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ING. LUIS ALBERTO LUNA ARELLANES EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V., ASI COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, JUCHITAN OAX.; LOS CC. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA, JOEL MARTINEZ LOPEZ, YESENIA MENDOZA MANZO, JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA Y JOSE GUADALUPE MEZA LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; QUIENES LLEVARAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC.

<b>UBICACIÓN :</b>	<b>CLAVE</b>	
ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN:	03	ISTMO
DISTRITO :	29	JUCHITAN
MUNICIPIO :	525	SANTO DOMINGO ZANATEPEC
LOCALIDAD :	0045	EL PORVENIR

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33, FONDO III
RUBRO:	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF/FAISMUN/525/0045/0006/2023
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF/FAISMUN/525/0045/0006/2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO P/RED, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CONDUCTORES AEREOS, RETENIDAS, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCION, ACOMETIDAS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA	SUBCLASIFICACION:	ELECTRIFICACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
FECHA PROG. DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2023	FECHA PROG. DE TERMINO:	12 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE JUNIO DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN:	12 DE AGOSTO DE 2023
METAS ALCANZADAS.	3 POSTES	BENEFICIARIOS:	40 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 394,206.96	\$ 394,206.96	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS(ESPECIFICAR)			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 394,206.96</b>	<b>\$ 394,206.96</b>	<b>\$ -</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Handwritten signatures and official stamps of the Regiduría de Obras and Regiduría Municipal are present at the bottom of the document.



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC  
JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE :	ING. LUIS ALBERTO LUNA ARELLANES
CARGO :	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. :	LEL210423P23
IDENTIFICACIÓN:	IDMEX1516903058 <<04930752561048708070H2612317MEX<01 <<50265<1LUNA<ARELLANES<<LUIS<ALBERTO<<
DIRECCIÓN:	CP.68023



**LANDA ELECTRIC S.A. DE C.V.**  
R.F.C. LEL210423P23

ING. LUIS ALBERTO LUNA ARELLANES  
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, JUCHITAN OAX.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.  
2022 - 2024

C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.  
2022 - 2024

C. JOEL MARTINEZ LOPEZ  
SINDICO MUNICIPAL



**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.  
2022 - 2024

C. YESENIA MENDOZA MANZO  
REGIDORA DE HACIENDA



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.  
2022 - 2024

C. JOSE GUADALUPE MEZA LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL



**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.  
2022 - 2024

C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA  
REGIDOR DE OBRAS



# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO DE JUCHITAN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13: HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL REPRESENTANTE DE LA LOCALIDAD Y EL COMITE DE OBRAS, ASI COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITAN OAX.; LOS CC. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA, JOEL MARTINEZ LOPEZ, YESENIA MENDOZA MANZO, JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA Y JOSE GUADALUPE MEZA LOPEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; QUIENES LLEVARAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC.

UBICACIÓN :	CLAVE		
ESTADO :	20	OAXACA	
REGIÓN.	03	ISTMO	
DISTRITO :	29	JUCHITAN	
MUNICIPIO :	525	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	
LOCALIDAD :	0045	EL PORVENIR	

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33, FONDO III
RUBRO:	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF/FAISMUN/525/0045/0006/2023
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF/FAISMUN/525/0045/0006/2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTES DE CONCRETO P/RED, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CONDUCTORES AEREOS, RETENIDAS, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ACOMETIDAS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA	SUBCLASIFICACION:	ELECTRIFICACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
FECHA PROG. DE INICIO:	14 DE JUNIO DE 2023	FECHA PROG. DE TERMINO:	12 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE JUNIO DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN:	12 DE AGOSTO DE 2023
METAS ALCANZADAS.	3 POSTES	BENEFICIARIOS:	40 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 394,206.96	\$ 394,206.96	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS (ESPECIFICAR)			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 394,206.96</b>	<b>\$ 394,206.96</b>	<b>\$ -</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.



# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022-2024

**ENTREGA LA OBRA**  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITAN OAX.

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022-2024

C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOEL MARTINEZ LOPEZ  
SINDICO MUNICIPAL

C. YESENIA MENDOZA MANZO  
REGIDORA DE HACIENDA

C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA  
REGIDOR DE OBRAS

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022-2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
**RECIBE LA OBRA**  
COMITÉ DE OBRA

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022-2024

Marcelina Fuentes Gaspar  
C. MARCELINA FUENTES GASPAR  
PRESIDENTE

C. ROSA ALICIA RAMOS VENTURA  
SECRETARIO

Ruben Lopez C  
C. RUBEN LOPEZ CERNA  
TESORERA

J. A. S. A  
C. JOSE ALBERTO CERNA ALVAREZ  
1ER. VOCAL

C. LUIS ANTONIO CASTILLO HERNANDEZ  
2DO. VOCAL

C. DIMAS CERNA ALVAREZ  
REPRESENTANTE DEL NUCLEO RURAL EL PORVENIR