



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



“2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la
República Mexicana”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA COLONIA RIO OSTUTA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO DE JUCHITAN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. DIEGO BENITES ZARATE EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA IDEAS DE CONSTRUCCION ACEVES S.A. DE C.V., ASI COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, JUCHITAN OAX.; LOS CC. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA, JOEL MARTINEZ LOPEZ, YESENIA MENDOZA MANZO, JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA Y JOSE GUADALUPE MEZA LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; QUIENES LLEVARAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA RIO OSTUTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC.**

UBICACIÓN :

ESTADO :
REGIÓN :
DISTRITO :
MUNICIPIO :
LOCALIDAD :

CLAVE

20
03
29
525
0008

OAXACA

ISTMO

JUCHITAN

SANTO DOMINGO ZANATEPEC

COLONIA RIO OSTUTA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RUBRO:
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

RAMO 33, FONDO III (FAISMUN)

URBANIZACION

OF/FAISMUN/525/0008/0012/2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024

OF/FAISMUN/525/0008/0012/2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA ESTRUCTURAS, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO EN MATERIAL EN ZONA B CLASE II, PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL F'c=100 KG/CM2, ZAPATA AISLADA DE 2.00X2.00X0.20 MTS DE SECCION ARMADA CON VAR. DEL No.4 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE 0.60X0.60 MTS DE SECCION Y 1.35 MTS DE ALTURA DE CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 5 Y 4 VAR. DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CMS, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, COLUMNA DE 40 CMS DE DIAMETRO DE CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VAR. DEL No. 5, 6 VAR. DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 15 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE METALICA A BASE DE 2CE 10X2-3/4" CAL. 12, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA TIPO ARCO DE 0.40X0.50 MTS DE SECCION EN FORMA TRIANGULAR DE 19.08 MTS DE LARGO EFECTIVO A BASE DE TUBERIA DE Fo.No. CED. 30, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO LARGUERO DE 0.50 MTS DE ALTURA A BASE DE TUBERIA DE Fo.No. CED. 30, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO CALIBRE 22 ROLADA PERFIL RN 10/35, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 12 Y SALIDA DE BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES.

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024

INCIDENCIA DEL PROYECTO:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
FECHA PROG. DE INICIO:
FECHA DE INICIO REAL:
METAS ALCANZADAS:

COMPLEMENTARIA

CONTRATO

08 DE JULIO DE 2024

08 DE JULIO DE 2024

540 M2

SUBCLASIFICACION: **TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS**

FECHA PROG. DE TERMINO: **05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FECHA DE CONCLUSIÓN: **05 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

BENEFICIARIOS: **319 HABITANTES**

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,298,000.00	\$ 1,298,000.00	\$ -
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS(ESPECIFICAR)			
TOTAL	\$ 1,298,000.00	\$ 1,298,000.00	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024

