



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



“2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la
República Mexicana”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA LAS FLORES), MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC DISTRITO DE JUCHITAN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 09 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. MIGUEL ANGEL CRUZ RAMIREZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA NOE FERNANDO RAMOS RAMOS, ASI COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, JUCHITAN OAX.; LOS CC. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA, JOEL MARTINEZ LOPEZ, YESENIA MENDOZA MANZO, JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA Y JOSE GUADALUPE MEZA LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; QUIENES LLEVARAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC.

SINDICATURA MUNICIPAL

UBICACIÓN :
ESTADO :
REGIÓN :
DISTRITO :
MUNICIPIO :
LOCALIDAD :

| | | |
|-------|------|--|
| CLAVE | 20 | OAXACA |
| | 03 | ISTMO |
| | 29 | JUCHITAN |
| | 525 | SANTO DOMINGO ZANATEPEC |
| | 0001 | SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA LAS FLORES) |

DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO 33, FONDO III (FAISMUN) |
| RUBRO: | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN: | OF/FAISMUN/525/0001/0002/2024 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 |
| OFICIO DE NOTIFICACIÓN: | OF/FAISMUN/525/0001/0002/2024 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: POSTERIAS, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTORES,EQUIPOS DE PROTECCION, TRASNFORMADORES, ACOMETIDAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| INCIDENCIA DEL PROYECTO: | DIRECTA | SUBCLASIFICACION: | ELECTRIFICACION |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | | |
| FECHA PROG. DE INICIO: | 10 DE JUNIO DE 2024 | FECHA PROG. DE TERMINO: | 08 DE AGOSTO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 10 DE JUNIO DE 2024 | FECHA DE CONCLUSIÓN: | 08 DE AGOSTO DE 2024 |
| METAS ALCANZADAS. | 12 POSTES | BENEFICIARIOS: | 28 HABITANTES |

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| RAMO 33 FONDO III | \$ 1,790,026.74 | \$ 1,790,026.74 | \$ - |
| RAMO 33 FONDO IV | | | |
| RAMO 28 | | | |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | | | |
| BENEFICIARIOS | | | |
| OTROS(ESPECIFICAR) | | | |
| TOTAL | \$ 1,790,026.74 | \$ 1,790,026.74 | \$ - |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dist. Juchitán, Oax.
2024

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dist. Juchitán, Oax.
2024

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dist. Juchitán, Oax.
2024

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dist. Juchitán, Oax.
2024

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dist. Juchitán, Oax.
2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la
República Mexicana"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: NOE FERNANDO RAMOS RAMOS
REPRESENTANTE : C. NOE FERNANDO RAMOS RAMOS
CARGO : PERSONA FISICA
R.F.C. : RARN740627TY2
IDENTIFICACIÓN: IDMEX1633943768<<09180373964757406278H2712310MEX<06<<46176<0RAMOS<RAMOS<<NOE<F
ERLANDO<<<<<<
DIRECCIÓN: PRIVADA AL CAMINO AL SEMINARIO No. 100 SAN PABLO ETLA, OAXACA C.P. 68258

ING. NOE F. RAMOS RAMOS
CONSTRUCCIONES



R.F.C: RARN740627TY2

Privada al Camino al Seminario No. 100
San Pablo Etla, Oaxaca. C.P. 68258

NOE FERNANDO RAMOS RAMOS
PERSONA FISICA

RECIBE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, JUCHITAN OAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Juchitán, Oax.

C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Juchitán, Oax.

C. JOEL MARTINEZ LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. YESENIA MENDOZA MANZO
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDORÍA DE HACIENDA

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Ota. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Juchitán, Oax.
2022 - 2024

C. JOSE GUADALUPE MEZA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA
REGIDOR DE OBRAS



REGIDORÍA DE OBRAS

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Ota. Juchitán, Oax.
2022 - 2024